

## 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **栗原市**

### ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地										
災害公営住宅	15戸		15戸							
合計	15戸		15戸							

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和3年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地完成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」としては、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
若柳地区	災害公営住宅	用地	10戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]								
	事業主体 栗原市	建築設計		[Gantt chart showing architectural design from H24 to H25]								
	計画戸数 10戸	造成		[Gantt chart showing site preparation from H25 to H26]								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart showing construction from H25 to H27]								
	構造 木造	入居		[Gantt chart showing occupancy from H26 to H27]								
	供給戸数	合計		10戸								
栗駒地区	災害公営住宅	用地	4戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]								
	事業主体 栗原市	建築設計		[Gantt chart showing architectural design from H24 to H25]								
	計画戸数 4戸	造成		[Gantt chart showing site preparation from H25 to H26]								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart showing construction from H25 to H27]								
	構造 木造	入居		[Gantt chart showing occupancy from H26 to H27]								
	供給戸数	合計		4戸								
高清水地区	災害公営住宅	用地	1戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]								
	事業主体 栗原市	建築設計		[Gantt chart showing architectural design from H24 to H25]								
	計画戸数 1戸	造成		[Gantt chart showing site preparation from H25 to H26]								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart showing construction from H25 to H27]								
	構造 木造	入居		[Gantt chart showing occupancy from H26 to H27]								
	供給戸数	合計		1戸								