

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
赤岩杉ノ沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	58戸											
		造成②	3戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	67戸				58戸	9戸						
	災害公営住宅	合計	67戸				58戸	9戸						
鹿折地区	土地区画整理事業	調査設計												
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①	324戸											
		宅地整地②	247戸											
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 1工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 110戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 2工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 150戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
災害公営住宅整備事業	鹿折地区 3工区	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	359戸				40戸	247戸	21戸	51戸				
	災害公営住宅	合計	284戸				40戸	284戸	21戸	51戸				
	合計		643戸				40戸	531戸	21戸	51戸				
魚町南町地区	土地区画整理事業	調査設計												
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①	95戸											
		宅地整地②	9戸											
		宅地整地③	29戸											
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾(魚町)	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 15戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾(南町一丁目)	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 36戸	造成											
建て方 共同住宅		建築工事												
災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾(南町二丁目)	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	141戸				20戸	9戸	29戸	73戸	10戸			
	災害公営住宅	合計	75戸				20戸	60戸	53戸	73戸	10戸			
	合計		216戸				20戸	60戸	53戸	73戸	10戸			
南気仙沼地区	土地区画整理事業	調査設計												
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①	194戸											
		宅地整地②	251戸											
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼(幸町)地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 176戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼(内の脇)地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 144戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	340戸				18戸	107戸	73戸	116戸	26戸			
	災害公営住宅	合計	320戸				176戸	144戸	73戸	116戸	26戸			
	合計		660戸				194戸	251戸	73戸	116戸	26戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考		
大沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収	75戸										・大沢A地区 30戸 H26第4回半期完了 ・大沢B地区 17戸 H26第4回半期完了		
		調査設計													
	災害公営住宅整備事業	大沢地区	造成①	25戸											
		事業主体	気仙沼市		用地										
		計画戸数	25戸		建築設計										
		建て方	戸建・長屋建		造成										
災害公営住宅整備事業	大沢地区（追加分）	建築工事	3戸												
	事業主体	気仙沼市		入居											
	建て方	戸建・長屋建		用地											
	構造	木造		建築設計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	47戸												
	災害公営住宅	合計	28戸												
	合計	合計	75戸												
舞根2地区	防災集団移転促進事業	用地買収	25戸												
		調査設計													
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸											
災害公営住宅		合計	25戸												
甕上長瀬浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	170戸												
		調査設計													
	災害公営住宅整備事業	甕上地区（1工区）（長瀬浜）	造成①	20戸											
		事業主体	気仙沼市		用地										
		計画戸数	20戸		建築設計										
		建て方	戸建・長屋建		造成										
	災害公営住宅整備事業	甕上地区（2工区）（長瀬下原）	建築工事	18戸											
		事業主体	気仙沼市		入居										
		建て方	戸建・長屋建		用地										
		構造	木造		建築設計										
	災害公営住宅整備事業	甕上地区（3工区）（長瀬朝林）	造成	12戸											
		事業主体	気仙沼市		用地										
		計画戸数	12戸		建築設計										
		建て方	戸建・長屋建		造成										
	災害公営住宅整備事業	甕上（1.1区）（長瀬七平沢・北）地区	建築工事	28戸											
		事業主体	気仙沼市		入居										
建て方		戸建・長屋建	用地												
構造		木造	建築設計												
災害公営住宅整備事業	甕上（1.1区）（長瀬七平沢・南）地区	造成	28戸												
	事業主体	気仙沼市		用地											
	計画戸数	28戸		建築設計											
	建て方	戸建・長屋建		造成											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	64戸												
	災害公営住宅	合計	106戸												
	合計	合計	170戸												
登米沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸												
		調査設計													
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸											
災害公営住宅		合計	6戸												
小泉町地区	防災集団移転促進事業	用地買収	102戸												
		調査設計													
	災害公営住宅整備事業	小泉地区	造成①	30戸											
		事業主体	気仙沼市		用地										
		計画戸数	30戸		建築設計										
		建て方	戸建・長屋建		造成										
	災害公営住宅整備事業	小泉地区（追加分）	建築工事	7戸											
		事業主体	気仙沼市		入居										
		建て方	戸建・長屋建		用地										
		構造	木造		建築設計										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	65戸												
	災害公営住宅	合計	37戸												
	合計	合計	102戸												

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
只越地区	防災集団移転促進事業	用地買収	23戸										
		調査設計 造成①											
	災害公営住宅整備事業	只越地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸										
	災害公営住宅	合計	11戸										
		合計	23戸										
小鯖地区	防災集団移転促進事業	用地買収	24戸										
		調査設計 造成①											
	災害公営住宅整備事業	小鯖地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸										
	災害公営住宅	合計	16戸										
		合計	24戸										
舞根1地区	防災集団移転促進事業	用地買収	20戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸									
災害公営住宅		合計	20戸										
		合計	20戸										
槻ヶ浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収	20戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸									
災害公営住宅		合計	20戸										
		合計	20戸										
小々汐地区	防災集団移転促進事業	用地買収	12戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸									
災害公営住宅		合計	12戸										
		合計	12戸										
大浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収	43戸										
		調査設計 造成①											
	災害公営住宅整備事業	大浦地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸										
	災害公営住宅	合計	18戸										
		合計	43戸										
浪板2区地区	防災集団移転促進事業	用地買収	19戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸									
災害公営住宅		合計	19戸										
		合計	19戸										
波路上内田地区(内田)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										
波路上内田地区(杉の下)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考				
松崎浦田第2地区(旧赤岩石兜地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	7戸 7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	14戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	14戸 14戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	14戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	35戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	35戸 35戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	35戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
最知川原地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	6戸 6戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	6戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
大谷向山地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	10戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	10戸 10戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	10戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	21戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		災害公営住宅 整備事業	津谷街地区	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	16戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]			[H28年度]		
			事業主体 気仙沼市			戸建・長屋建 構造 木造	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		
			建て方				[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		
民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	5戸 16戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]						
小泉東地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	11戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	11戸 11戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	11戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
小泉浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	5戸 5戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	5戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
鮎立地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		災害公営住宅 整備事業	唐桑(鮎立)地区	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]			[H28年度]		
			事業主体 気仙沼市			戸建・長屋建 構造 木造	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		
			建て方				[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		
民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	6戸 7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]						
宿地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	26戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		災害公営住宅 整備事業	唐桑宿(明戸)地区	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	16戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]			[H28年度]		
			事業主体 気仙沼市			戸建・長屋建 構造 木造	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		
			建て方				[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		
民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	10戸 16戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]						
浪板一区地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					
		民間住宅等用地 災害公営住宅	合計 合計	17戸 17戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]				
		合計	17戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
九条地区(集合)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	18戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	18戸					18戸					
赤岩五軒纏地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸					
切通地区(A工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	12戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	12戸					12戸					
切通地区(B工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸					
切通地区(C工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	9戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	9戸					9戸					
切通地区(D工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸					30戸					
大島地区(1工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	11戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	11戸					11戸					
大島地区(2工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	4戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	4戸					4戸					
大島地区(3工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	23戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸					23戸					
山谷地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	13戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	13戸					13戸					
津谷下町地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	15戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	15戸					15戸					
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	14戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	14戸					14戸					
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	130戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	130戸					130戸					