

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

| | 合計 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 調整中 |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|-----|
| 民間住宅等用地 | 2,626戸 | | 3戸 | 179戸 | 891戸 | 993戸 | 429戸 | 131戸 | | | |
| 災害公営住宅 | 4,456戸 | 20戸 | 129戸 | 780戸 | 1,509戸 | 1,235戸 | 596戸 | 187戸 | | | |
| 合計 | 7,082戸 | 20戸 | 132戸 | 959戸 | 2,400戸 | 2,228戸 | 1,025戸 | 318戸 | | | |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和3年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

| 面整備事業を行う場合 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|--|
| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | |
| 谷川浜・祝浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 8戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 8戸 | | | | | 8戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 8戸 | | | | | | 8戸 | | | | | | |
| 大谷川地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 14戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大谷川地区 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業主体 石巻市 | | | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 1戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 木造 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 13戸 | | | | 13戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 1戸 | | | | | 1戸 | | | | | | |
| | 合計 | 14戸 | | | | 13戸 | 1戸 | | | | | | | |
| 鮫浦地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 8戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | 7戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 鮫浦地区 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業主体 石巻市 | | | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 6戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 木造 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 6戸 | | | 2戸 | | 4戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 9戸 | | | 6戸 | | 3戸 | | | | | | |
| | 合計 | 15戸 | | | 8戸 | | 7戸 | | | | | | | |
| 前網浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 9戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | 4戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 前網浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業主体 石巻市 | | | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 5戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 木造 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 8戸 | | | 7戸 | | | 1戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 6戸 | | | 5戸 | 1戸 | | | | | | | |
| | 合計 | 14戸 | | | 12戸 | 1戸 | | 1戸 | | | | | | |
| 寄磯浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 15戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 寄磯浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業主体 石巻市 | | | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 6戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 木造 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 9戸 | | | | | 9戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 6戸 | | | | | 6戸 | | | | | | |
| | 合計 | 15戸 | | | | | 15戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | |
|------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|--|
| 河北地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 100戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | 110戸 | | | | | | | | | | | |
| | 造成③ | 147戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 河北地区 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 75戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 河北地区 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| 事業主体 | | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画戸数 | | 38戸 | | | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 河北地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 100戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 河北地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 1戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 河北地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 4戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 河北地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 4戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 河北地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 4戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 135戸 | | | | | 20戸 | 115戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 222戸 | | | | | | 75戸 | 147戸 | | | | |
| | 合計 | 合計 | 357戸 | | | | | 20戸 | 190戸 | 147戸 | | | | |
| 間垣地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 5戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 間垣地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 2戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 3戸 | | | 3戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 2戸 | | | 2戸 | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 5戸 | | | 3戸 | 2戸 | | | | | | | |
| 名振地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 25戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 名振地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 17戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 8戸 | | | 8戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 17戸 | | | 17戸 | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 25戸 | | | 8戸 | 17戸 | | | | | | | |
| 船越地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 25戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 船越地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 14戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 11戸 | | | | | 11戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 14戸 | | | | | | 14戸 | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 25戸 | | | | | 11戸 | 14戸 | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 |
|------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 熊沢・大須地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① 造成② | 4戸 4戸 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大須団地 | 用地 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 1戸 | 造成 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 熊沢団地 | 用地 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 4戸 | 造成 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 3戸 | | | 3戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 5戸 | | | 1戸 | 4戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 8戸 | | | 4戸 | 4戸 | | | | | | |
| 羽坂・桑浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 5戸 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 桑浜 | 用地 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 2戸 | 造成 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 3戸 | | 3戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 2戸 | | | 2戸 | | | | | | | |
| | 合計 | | 5戸 | | 3戸 | 2戸 | | | | | | | |
| 立浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 15戸 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 立浜地区 | 用地 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 3戸 | 造成 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 12戸 | | | | 12戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 3戸 | | | | | 3戸 | | | | | |
| | 合計 | | 15戸 | | | | 12戸 | 3戸 | | | | | |
| 大浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 8戸 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大浜地区 | 用地 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 2戸 | 造成 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 6戸 | | | 6戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 2戸 | | | | 2戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 8戸 | | | 6戸 | 2戸 | | | | | | |
| 小島地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 10戸 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 小島地区 | 用地 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 3戸 | 造成 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 7戸 | | | | 7戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 3戸 | | | | 3戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 10戸 | | | | 10戸 | | | | | | |
| 明神地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 9戸 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 明神地区 | 用地 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 2戸 | 造成 | [Gantt bars] | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | [Gantt bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 7戸 | | | | 7戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 2戸 | | | | 2戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 9戸 | | | | 9戸 | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | |
|------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------|------|----|--|
| 雄勝中心部A地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① 造成② | 11戸 6戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 原地区 | 用地 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 計画戸数 10戸 | 造成 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 船戸地区 | 用地 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 計画戸数 2戸 | 造成 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 5戸 | | | 1戸 | | 4戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 12戸 | | | | | 12戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 17戸 | | | 1戸 | | 16戸 | | | | | | |
| 雄勝中心部B地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 30戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 雄勝中心部伊勢畑地区 | 用地 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 計画戸数 16戸 | 造成 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 14戸 | | | | | 14戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 16戸 | | | | | 16戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 30戸 | | | | | 30戸 | | | | | | |
| 唐桑地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 5戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 唐桑地区 | 用地 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 計画戸数 1戸 | 造成 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 4戸 | | | | | 4戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 1戸 | | | | | 1戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 5戸 | | | | | 5戸 | | | | | | |
| 水浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 23戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 水浜地区 | 用地 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 計画戸数 11戸 | 造成 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 12戸 | | | 12戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 11戸 | | | 11戸 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 23戸 | | | 23戸 | | | | | | | | |
| 分浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 6戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 分浜地区 | 用地 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 計画戸数 1戸 | 造成 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 1戸 | | | | | 1戸 | | | | | | |
| | 合計 | | 6戸 | | | 5戸 | | 1戸 | | | | | | |
| 波板地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 6戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 波板地区 | 用地 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | 建築設計 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | | 計画戸数 5戸 | 造成 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 1戸 | | | 1戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6戸 | | | 1戸 | | 5戸 | | | | | | |
| 大指地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 4戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 4戸 | | | 4戸 | | | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | 4戸 | | | 4戸 | | | | | | | |
| | | 合計 | | 4戸 | | | 4戸 | | | | | | | |
| | 小指地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 12戸 | [Gantt chart: H24, H25] | | [Gantt chart: H26, H27] | | [Gantt chart: H28, H29] | | | | | |
| | | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 12戸 | | | 12戸 | | | | | | |
| 災害公営住宅 | | | 合計 | 12戸 | | | 12戸 | | | | | | | |
| 合計 | | | | 12戸 | | | 12戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | |
|------------|------------|-----------|--------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|--|
| 相川地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 12戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 造成② | 9戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 21戸 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 相川北地区 | 用地 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 建築設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成 | 2戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 19戸 | | | | 10戸 | | 9戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 2戸 | | | | | 2戸 | | | | | | |
| 合計 | | | 21戸 | | | | 10戸 | 2戸 | 9戸 | | | | | |
| 小泊・大室地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 53戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 小泊・大室地区 | 用地 | | [H24, H25] | | | | | | | | | |
| | | | 建築設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | |
| | | 造成 | 4戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 41戸 | | | | | 41戸 | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | 12戸 | | | | | 4戸 | 8戸 | | | | |
| | 合計 | | | 53戸 | | | | 45戸 | 8戸 | | | | | |
| 小室地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 18戸 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 18戸 | | | 18戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 18戸 | | | 18戸 | | | | | | | | |
| 白浜・長塩谷地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 23戸 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 23戸 | | | | | 23戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 23戸 | | | | | 23戸 | | | | | | |
| 月浜・吉浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 12戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 月浜・吉浜地区 | 用地 | | [H24, H25] | | | | | | | | | |
| | | | 建築設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | |
| 造成 | | 3戸 | | | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 9戸 | | | | | 9戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 3戸 | | | | | 3戸 | | | | | | |
| 合計 | | | 12戸 | | | | | 12戸 | | | | | | |
| にっこり団地地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 84戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | にっこり団地北地区 | 用地 | | [H24, H25] | | | | | | | | | |
| | | | 建築設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | |
| | | 造成 | 28戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 33戸 | | | | | 33戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 51戸 | | | | | | 51戸 | | | | | |
| 合計 | | | 84戸 | | | | | 33戸 | 51戸 | | | | | |
| 釜谷崎地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24, H25] | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 6戸 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 6戸 | | | 6戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 6戸 | | | 6戸 | | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | | |
|------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|--------|------|
| 新蛇田地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | 549戸 | [Gantt chart bar] | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 公共施設工事 宅地整地① | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 83戸 | [Gantt chart bar] | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | 182戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 105戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | 79戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成③ | 43戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成④ | 33戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田地区 | 事業主体 | 20戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | A1街区 |
| | | | 計画戸数 | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田地区 | 事業主体 | 182戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | E街区 |
| | | | 計画戸数 | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | | |
| 構造 | | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田地区 | 事業主体 | 180戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | B、C街区 | |
| | | 計画戸数 | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | | |
| | 構造 | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田地区 | 事業主体 | 153戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | A2、D街区 | |
| | | 計画戸数 | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | | |
| | 構造 | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | | 合計 | 539戸 | | | 97戸 | 287戸 | 155戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | 合計 | 535戸 | | | 202戸 | 333戸 | | | | | | | |
| | 合計 | | | 1,074戸 | | | 299戸 | 620戸 | 155戸 | | | | | | |
| 新蛇田南地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | 402戸 | [Gantt chart bar] | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 公共施設工事 宅地整地① | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 69戸 | [Gantt chart bar] | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | 37戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 67戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | 4戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成③ | 1戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成④ | 1戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 造成⑤ | 1戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田南 | 事業主体 | 207戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田南 | 事業主体 | 120戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | |
| 計画戸数 | | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | | |
| 構造 | | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田南 | 事業主体 | 30戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | | |
| | 構造 | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 新蛇田南 | 事業主体 | 32戸 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | | |
| | 構造 | | 非木造 | [Gantt chart bars] | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | | 合計 | 192戸 | | | 13戸 | 69戸 | 104戸 | 6戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | 合計 | 389戸 | | | 327戸 | 30戸 | 32戸 | | | | | | |
| | 合計 | | | 581戸 | | | 13戸 | 396戸 | 104戸 | 36戸 | 32戸 | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|-------------------|------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------|----------|-------|--------------------------------|------|----|--|-----|--|--|-----|
| あけぼの北地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① | 165戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① 造成② | 34戸 1戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | あけぼの北 | 事業主体 石巻市 | | | | 162戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 共同住宅 構造 非木造 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 38戸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 162戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 200戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新渡波地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ | 51戸 58戸 49戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③ 造成④ | 10戸 10戸 15戸 9戸 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 災害公営住宅整備事業 | 新渡波地区 | 事業主体 石巻市 | 51戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新渡波地区 | 事業主体 石巻市 | | | | 58戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | | | | | | C街区 |
| | | 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新渡波地区 | 事業主体 石巻市 | 44戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | | | | | | D街区 | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 49戸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | 153戸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 202戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新渡波西地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② | 15戸 117戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③ | 8戸 17戸 7戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新渡波西 | 事業主体 石巻市 | | | | 15戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | | | | | | A街区 |
| | | 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 新渡波西 | 事業主体 石巻市 | 115戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | | | | | | B街区 | | | |
| 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 34戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 130戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 164戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央一丁目地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① | 67戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 災害公営住宅整備事業 | 中央第一 | 事業主体 石巻市 | 35戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 構造 非木造 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 32戸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 35戸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 67戸 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | | |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|-----|--|
| 下釜第一地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | 126戸 96戸 140戸 30戸 | [Gantt chart for land reclamation] | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | 200戸 96戸 296戸 | [Gantt chart for relocation] | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | [Gantt chart for public facilities] | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | | | [Gantt chart for residential site 1] | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地② | [Gantt chart for residential site 2] | | | | | | | | | | | | | |
| 宅地整地③ | [Gantt chart for residential site 3] | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 下釜第一 | 用地 | 96戸 | [Gantt chart for land acquisition] | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | | 建築設計 造成 建築工事 入居 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 96戸 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 共同住宅 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| 構造 非木造 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 200戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 96戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | [Gantt chart for total supply] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30戸 | 140戸 | 30戸 | | | | | | |
| | | | | | | | 30戸 | 236戸 | 30戸 | | | | | | |
| 新門脇地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | 271戸 130戸 | [Gantt chart for land reclamation] | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | 250戸 151戸 401戸 | [Gantt chart for relocation] | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | [Gantt chart for public facilities] | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | | | [Gantt chart for residential site 1] | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地② | [Gantt chart for residential site 2] | | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 新門脇地区 | 用地 | 151戸 | [Gantt chart for land acquisition] | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | | 建築設計 造成 建築工事 入居 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 151戸 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 共同住宅 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| 構造 非木造 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 250戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 151戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | [Gantt chart for total supply] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 120戸 | 130戸 | | | | | | | |
| | | | | | | | 120戸 | 281戸 | | | | | | | |
| 湊東地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | 151戸 150戸 150戸 110戸 | [Gantt chart for land reclamation] | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | 460戸 101戸 561戸 | [Gantt chart for relocation] | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | [Gantt chart for public facilities] | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | | | [Gantt chart for residential site 1] | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地② | [Gantt chart for residential site 2] | | | | | | | | | | | | | |
| 宅地整地③ | [Gantt chart for residential site 3] | | | | | | | | | | | | | | |
| 宅地整地④ | [Gantt chart for residential site 4] | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 湊東地区 | 用地 | 64戸 | [Gantt chart for land acquisition] | | | | | | | | | | その1 | |
| | | 事業主体 石巻市 | | 建築設計 造成 建築工事 入居 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 64戸 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 共同住宅 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| 構造 非木造 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 湊東地区 | 用地 | 37戸 | [Gantt chart for land acquisition] | | | | | | | | | | その2 | |
| | | 事業主体 石巻市 | | 建築設計 造成 建築工事 入居 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 37戸 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 共同住宅 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| 構造 非木造 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 460戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 101戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | [Gantt chart for total supply] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50戸 | 150戸 | 150戸 | 110戸 | | | | | |
| | | | | | | | 50戸 | 251戸 | 150戸 | 110戸 | | | | | |
| 湊北地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | 102戸 80戸 100戸 20戸 | [Gantt chart for land reclamation] | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | 220戸 82戸 302戸 | [Gantt chart for relocation] | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | [Gantt chart for public facilities] | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | | | [Gantt chart for residential site 1] | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地② | [Gantt chart for residential site 2] | | | | | | | | | | | | | |
| 宅地整地③ | [Gantt chart for residential site 3] | | | | | | | | | | | | | | |
| 宅地整地④ | [Gantt chart for residential site 4] | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 湊北地区 | 用地 | 82戸 | [Gantt chart for land acquisition] | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 石巻市 | | 建築設計 造成 建築工事 入居 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 82戸 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 共同住宅 | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| 構造 非木造 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 220戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 82戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | [Gantt chart for total supply] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20戸 | 80戸 | 100戸 | 20戸 | | | | | |
| | | | | | | | 20戸 | 162戸 | 100戸 | 20戸 | | | | | |
| 祝田地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 4戸 2戸 | [Gantt chart for land acquisition] | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | 3戸 3戸 6戸 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 祝田地区 | 用地 | | 3戸 | [Gantt chart for land acquisition] | | | | | | | | | |
| 事業主体 石巻市 | | | 建築設計 造成 建築工事 入居 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | |
| 計画戸数 3戸 | | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | |
| 建て方 戸建・長屋建 | | | | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | [Gantt chart for construction phases] | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 3戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 3戸 | [Gantt chart for supply] | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | [Gantt chart for total supply] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1戸 | 2戸 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1戸 | 5戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | | |
|------------|------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|--|
| 竹浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 5戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 竹浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 3戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 2戸 | | | | | | | | | | 2戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 3戸 | | | | | | | | | | 3戸 | | |
| | 合計 | | 5戸 | | | | | | | | | | 5戸 | | |
| 鹿立浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 10戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 鹿立浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 1戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 9戸 | | | | | | | | | | 9戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 1戸 | | | | | | | | | | 1戸 | | |
| | 合計 | | 10戸 | | | | | | | | | | 9戸 | 1戸 | |
| 福貴浦地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① 造成② | 16戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 福貴浦地区 | 用地 | 4戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 2戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 18戸 | | | | | | | | | | 18戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 2戸 | | | | | | | | | | 2戸 | | |
| | 合計 | | 20戸 | | | | | | | | | | 18戸 | 2戸 | |
| 小網倉・清水田浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 24戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 小網倉・清水田浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 11戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 13戸 | | | | | | | | | | 13戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 11戸 | | | | | | | | | | 11戸 | | |
| | 合計 | | 24戸 | | | | | | | | | | 24戸 | | |
| 大原浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 15戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 大原浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 5戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 10戸 | | | | | | | | | | 10戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 5戸 | | | | | | | | | | 5戸 | | |
| | 合計 | | 15戸 | | | | | | | | | | 15戸 | | |
| 給分浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 26戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 給分浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 12戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 14戸 | | | | | | | | | | 14戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 12戸 | | | | | | | | | | 12戸 | | |
| | 合計 | | 26戸 | | | | | | | | | | 26戸 | | |
| 小淵浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 調査設計 造成① | 57戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 小淵浜地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 24戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 33戸 | | | | | | | | | | 33戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 24戸 | | | | | | | | | | 24戸 | | |
| | 合計 | | 57戸 | | | | | | | | | | 33戸 | 24戸 | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | | |
|-----------------|------------|---------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|--|
| 十八成浜地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 | [Gantt chart: 24H24, 7H25, 7H27, 24H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 調査設計 | [Gantt chart: 24H24, 7H25, 7H27, 24H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 造成① | [Gantt chart: 24H24, 7H25, 7H27, 24H28] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 石巻市 | 31戸 | [Gantt chart: 24H24, 7H25, 7H27, 24H28] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 24戸 | | [Gantt chart: 24H24, 7H25, 7H27, 24H28] | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | [Gantt chart: 24H24, 7H25, 7H27, 24H28] | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 民間住宅等用地 | 合計 | 7戸 | | | | | | | | 7戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | 24戸 | | | | | | | | 24戸 | | | |
| | | 合計 | 31戸 | | | | | | | | | | 7戸 | 24戸 | |
| 鮎川浜地区 (清崎団地) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 | [Gantt chart: 13H24, 18H25, 13H27, 18H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 調査設計 | [Gantt chart: 13H24, 18H25, 13H27, 18H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 造成① | [Gantt chart: 13H24, 18H25, 13H27, 18H28] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 石巻市 | 31戸 | [Gantt chart: 13H24, 18H25, 13H27, 18H28] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 18戸 | | [Gantt chart: 13H24, 18H25, 13H27, 18H28] | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | [Gantt chart: 13H24, 18H25, 13H27, 18H28] | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 民間住宅等用地 | 合計 | 13戸 | | | | | | | | 13戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | 18戸 | | | | | | | | 18戸 | | | |
| | | 合計 | 31戸 | | | | | | | | | | 13戸 | 18戸 | |
| 鮎川浜地区 (熊野団地) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 調査設計 | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 造成① | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 造成② | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 造成③ | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 石巻市 | 6戸 | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 6戸 | | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 石巻市 | 12戸 | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | |
| 計画戸数 | | 12戸 | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 石巻市 | 9戸 | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 9戸 | | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | [Gantt chart: 6H24, 12H25, 11H27, 11H28] | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 民間住宅等用地 | 合計 | 2戸 | | | | | | | | 2戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | 27戸 | | | | | | | | 18戸 | 9戸 | | |
| | | 合計 | 29戸 | | | | | | | | | | 18戸 | 11戸 | |
| 泊浜地区 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 | [Gantt chart: 7H24, 5H25, 5H27, 5H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 調査設計 | [Gantt chart: 7H24, 5H25, 5H27, 5H28] | | | | | | | | | | | |
| | | | 造成① | [Gantt chart: 7H24, 5H25, 5H27, 5H28] | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 石巻市 | 7戸 | [Gantt chart: 7H24, 5H25, 5H27, 5H28] | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 5戸 | | [Gantt chart: 7H24, 5H25, 5H27, 5H28] | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | [Gantt chart: 7H24, 5H25, 5H27, 5H28] | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 民間住宅等用地 | 合計 | 2戸 | | | | | | | | 2戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | 5戸 | | | | | | | | 5戸 | | | |
| | | 合計 | 7戸 | | | | | | | | | | 7戸 | | |
| 災害公営住宅単独事業の場合 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | | |
| 湊 | 災害公営住宅 | 用地 | 158戸 | [Gantt chart: 158H24, 168H26] | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | [Gantt chart: 158H24, 168H26] | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 158戸 | | [Gantt chart: 158H24, 168H26] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | [Gantt chart: 158H24, 168H26] | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 158戸 | | | | | | | | | | 168戸 | | |
| 黄金浜① | 災害公営住宅 | 用地 | 92戸 | [Gantt chart: 92H24, 92H26] | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | [Gantt chart: 92H24, 92H26] | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 92戸 | | [Gantt chart: 92H24, 92H26] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | [Gantt chart: 92H24, 92H26] | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 92戸 | | | | | | | | | | 92戸 | | |
| 黄金浜② | 災害公営住宅 | 用地 | 58戸 | [Gantt chart: 58H24, 58H26] | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | [Gantt chart: 58H24, 58H26] | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 58戸 | | [Gantt chart: 58H24, 58H26] | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | [Gantt chart: 58H24, 58H26] | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 58戸 | | | | | | | | | | 58戸 | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 大街道西二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 15戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 15戸 | | | 15戸 | | | | | | | |
| 駅前北通り一丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 65戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 65戸 | | | 65戸 | | | | | | | |
| 沖六勺(万石浦A) | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 35戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 35戸 | | 35戸 | | | | | | | | |
| 沖六勺(万石浦B) | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 26戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 26戸 | | 26戸 | | | | | | | | |
| 中里七丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 20戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 20戸 | | 20戸 | | | | | | | | |
| 南中里一丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 48戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 48戸 | | 48戸 | | | | | | | | |
| 根上り松 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 20戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 20戸 | 20戸 | | | | | | | | | |
| 中里 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 28戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 28戸 | | | 28戸 | | | | | | | |
| 泉町四丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 28戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 28戸 | | | 28戸 | | | | | | | |
| 大街道北二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 39戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 39戸 | | | 39戸 | | | | | | | |
| 中央第二 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 51戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 51戸 | | | 51戸 | | | | | | | |
| 黄金浜③ | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 15戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 15戸 | | | 15戸 | | | | | | | |
| 渡波新沼 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 29戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 29戸 | | | 29戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| 浜松町 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 26戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 26戸 | | | 26戸 | | | | | | | |
| 栄田 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 15戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 15戸 | | | 15戸 | | | | | | | |
| 湊筒場 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 43戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 43戸 | | | 43戸 | | | | | | | |
| 蛇田 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | 既存借上公募 |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 1戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 1戸 | | | | | 1戸 | | | | | |
| 釜大街道① | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | 既存借上公募 |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 5戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 5戸 | | | | | 5戸 | | | | | |
| 釜大街道② | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | 既存借上公募 |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 7戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造&非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 7戸 | | | | | 7戸 | | | | | |
| 中心① | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | 既存借上公募 |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 5戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 5戸 | | | | | 5戸 | | | | | |
| 中心② | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | 既存借上公募 |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 5戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 5戸 | | | | | 5戸 | | | | | |
| 不動町二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 24戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 24戸 | | | 24戸 | | | | | | | |
| 日和が丘一丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 40戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 40戸 | | | 40戸 | | | | | | | |
| 三ツ股二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 103戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 103戸 | | | 103戸 | | | | | | | |
| 新館三丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 122戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 122戸 | | | 122戸 | | | | | | | |
| 新西境谷地 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 18戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 18戸 | | | 18戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 |
|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 大街道西一丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 21戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 21戸 | | | 21戸 | | | | | | | |
| しらさぎ台一丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 24戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 24戸 | | | 24戸 | | | | | | | |
| 三ツ股一丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 20戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 20戸 | | | 20戸 | | | | | | | |
| 青葉西 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 24戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 24戸 | | | 24戸 | | | | | | | |
| 青葉東 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 18戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 18戸 | | | 18戸 | | | | | | | |
| 築山二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 37戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 37戸 | | | 37戸 | | | | | | | |
| 二番谷地 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 35戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 35戸 | | | 35戸 | | | | | | | |
| 相野谷六本木畑 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 25戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 25戸 | | | 25戸 | | | | | | | |
| 相野谷今泉前 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 21戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 21戸 | | | 21戸 | | | | | | | |
| 中央第三 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 54戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 54戸 | | | 54戸 | | | | | | | |
| 立町二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 21戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 21戸 | | | 21戸 | | | | | | | |
| 住吉町一丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 10戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 10戸 | | | 10戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 | |
|----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|--|
| 水明北一丁目 | 災害公営住宅 | 用地 | 26戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 26戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 26戸 | | | | | | | |
| 中里六丁目 | 災害公営住宅 | 用地 | 16戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 16戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 16戸 | | | | | | | |
| 水押一丁目 | 災害公営住宅 | 用地 | 50戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 50戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 50戸 | | | | | | | |
| 青葉西② | 災害公営住宅 | 用地 | 29戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 29戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 29戸 | | | | | | | |
| 中浦一丁目 | 災害公営住宅 | 用地 | 20戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 20戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 20戸 | | | | | | | |
| 中浦二丁目 | 災害公営住宅 | 用地 | 20戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 20戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 20戸 | | | | | | | |
| 三ツ股二丁目② | 災害公営住宅 | 用地 | 32戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 32戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 32戸 | | | | | | | |
| 大街道東二丁目 | 災害公営住宅 | 用地 | 23戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 23戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 23戸 | | | | | | | |
| 大街道東三丁目① | 災害公営住宅 | 用地 | 44戸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 44戸 | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | | | | | 44戸 | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 備考 |
|----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 大街道東三丁目② | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 20戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 20戸 | | | | | 20戸 | | | | | |
| 蛇田字上中坪 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 29戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 29戸 | | | | | 29戸 | | | | | |
| 蛇田字新東前沼 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 26戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 26戸 | | | | | 26戸 | | | | | |
| 丸井戸二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 35戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 35戸 | | | | | 35戸 | | | | | |
| 南中里三丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 17戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 17戸 | | | | | 17戸 | | | | | |
| 旭町 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 11戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 11戸 | | | | | 11戸 | | | | | |
| 住吉町二丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 14戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 14戸 | | | | | 14戸 | | | | | |
| 駅前北通り三丁目 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 26戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 26戸 | | | | | 26戸 | | | | | |
| 広瀬 | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 石巻市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 36戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 36戸 | | | | | 36戸 | | | | | |

